

Checkliste Mietkälte:

- △ Welches Medium soll gekühlt werden? Werden zusätzlich noch Luftkühler oder ein Wärmetauscher benötigt?
- △ Welche Ein- und Austrittstemperaturen für das zu kühlende Medium sind gefordert? Bei Vorlauftemperaturen $\leq 4^{\circ}\text{C}$ müssen Frostschutzmaßnahmen getroffen werden
- △ Wie hoch ist der Volumenstrom des Umlaufmediums und wie hoch ist der Druckverlust?
- △ Handelt es sich um ein offenes oder geschlossenes Kühlsystem?
- △ Bei geschlossenem System: wie hoch ist der Betriebsdruck?
- △ Bei offenem System: ist ein Pufferspeicher vorhanden / wieviel Kubikmeter?
- △ Liegt der Aufstellort der Mietkälteanlage höher oder tiefer als das zu versorgende System? Wird ggf. eine Druckerhöhungspumpe benötigt?
- △ Ist kontinuierlich ein konstanter Volumenstrom gewährleistet (Frostsicherheit)?
- △ Welche Wasseranschlüsse sind zur Anbindung der Mietkälteanlage vorhanden?
- △ Was für ein Stromanschluss ist vor Ort verfügbar (Leistung und Art der Absicherung)?
- △ Wo soll die Anlage aufgestellt werden? Ist zu allen Seiten ausreichend für Belüftung gesorgt?
- △ Zu welcher Jahreszeit soll die Anlage gemietet werden? Müssen ggf. Frostschutzmaßnahmen getroffen werden?
- △ Ist die Aufstellfläche ausreichend befestigt und in Waage?
- △ Sind alle Zufahrtswege frei befahrbar?
- △ Steht ein entsprechender Gabelstapler mit Fahrer zur Verfügung oder ist die Abladung mit Kran-LKW möglich, bzw. wird zusätzlich ein Autokran zur Einbringung benötigt?
- △ Bestehen besondere Anforderungen hinsichtlich der Schallemissionen der Anlage?

www.delta-temp.de

24h-Service **0800-40 48 120** (kostenlos aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz)